

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Murtosa

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1				Funções Gerais															
1	111			Administração Geral															
1	111	2001/5		Construção de Armazéns Gerais															
1	111	2001/5	1	Aquisição de Terrenos	02 070101	O		100		09/1998	12/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	113.278,61	0,00	113.278,61	0,00	99,12
1	111	2001/5	4	Execução de Obra	02 07010301	E		100		01/2011	06/2014	3.500,00	0,00	3.500,00	372.897,72	3.402,30	376.300,02	97,21	99,97
1	111	2001/5	7	Aquisição de equipamento básico	02 07011002	O		100		01/2014	12/2014	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	313,32	313,32	1,90	1,90
1	111	2002/44		Informatização dos Serviços															
1	111	2002/44	1	Equipamento Informático	02 070107	O		100		01/2003	12/2017	19.500,00	7.500,00	27.000,00	40.428,36	4.282,03	44.710,39	21,96	66,31
1	111	2002/44	2	Software Informático	02 070108	O		100		01/2003	12/2017	7.500,00	12.400,00	19.900,00	47.848,08	5.111,03	52.959,11	68,15	78,17
1	111	2003/1		Aquisição de Mobiliário e Equipamento															
1	111	2003/1	1	Equipamento Administrativo	02 070109	O		100		01/2003	12/2017	8.000,00	15.000,00	23.000,00	111.245,34	2.886,94	114.132,28	36,09	85,02
1	111	2003/1	3	Ferramentas e Utensílios	02 070111	O		100		01/2003	12/2017	8.500,00	15.000,00	23.500,00	18.816,69	4.084,11	22.900,80	48,05	54,12
1	111	2003/2		Grandes Reparações de Material de Transporte	02 07010602	O		100		01/2003	12/2017	25.000,00	45.000,00	70.000,00	238.105,30	5.412,25	243.517,55	21,65	79,04
1	111	2003/3		Grandes Reparações de Equipamento Básico	02 07011002	O		100		01/2003	12/2017	18.000,00	30.000,00	48.000,00	80.244,41	17.233,33	97.477,74	95,74	76,01
1	111	2009/6		Recuperação e Qualificação do Edifício da Comur															
1	111	2009/6	3	Execução de Obra	02 07010307	E		100		03/2012	12/2014	215.660,00	0,00	215.660,00	503.843,04	181.166,72	685.009,76	84,01	95,21
1	111	2009/6	6	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	02 070109	O		100		01/2014	09/2014	54.500,00	0,00	54.500,00	0,00	48.443,83	48.443,83	88,89	88,89
1	111	2009/6	7	Aquisição de Equipamento Informático-Software	02 070108	O		100		01/2014	09/2014	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2009/6	8	Aquisição de Equipamento Informático-Hardware	02 070107	O		100		01/2014	09/2014	52.100,00	0,00	52.100,00	0,00	52.058,52	52.058,52	99,92	99,92
1	111	2009/6	9	Produção de Conteúdos Multimédia	02 070113	O		100		05/2014	12/2014	72.400,00	0,00	72.400,00	0,00	46.401,75	46.401,75	64,09	64,09
1	111	2009/12		Aquisição de Imóveis p/Património Autárquico (Rústicos/Urbanos)	02 070101	O		100		09/2009	12/2014	40.000,00	0,00	40.000,00	381.943,84	23.466,42	405.410,26	58,67	96,08
1	111	2012/2		Reabilitação de Edifícios Municipais															
1	111	2012/2	1	Execução de Obra	02 07010307	E		100		01/2014	12/2017	40.000,00	15.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2012/2	2	Elaboração de Estudos e Projetos	02 07010307	O		100		01/2014	12/2014	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2013/1		Espaço Intergeracional															
1	111	2013/1	1	Execução de Obra	02 07010301	E		64	36	01/2014	12/2015	240.200,00	139.920,00	380.120,00	0,00	62.968,48	62.968,48	26,22	16,57
1	111	2013/6		Incubadora de Empresas															
1	111	2013/6	1	Elaboração de Estudos e Projetos	02 07010301	O		100		01/2014	12/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2013/6	2	Execução de Obra	02 07010301	E		100		01/2014	12/2014	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2013/6	4	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	02 070109	O		100		01/2014	12/2014	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	2013/21		Aquisição de viaturas	02 07010602	O		100		11/2013	03/2014	211.600,00	0,00	211.600,00	0,00	211.091,51	211.091,51	99,76	99,76
1	111	2014/1		Grandes Reparações em Edifícios Municipais	02 07010307	O		100		01/2014	12/2017	10.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	9.541,20	9.541,20	95,41	23,85
1	111	2014/3		Implementação de novo modelo de interação com o Municípe/Cidadão															
1	111	2014/3	2	Equipamento Informático	02 070107	O		15	85	01/2014	12/2014	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	30.821,90	30.821,90	84,44	84,44
1	111	2014/3	3	Software	02 070108	O		15	85	01/2014	12/2014	139.500,00	0,00	139.500,00	0,00	5.817,90	5.817,90	4,17	4,17
1	111	2014/14		Aquisição de Retroescavadora	02 07011002	A		100		05/2014	12/2014	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00	75.142,84	75.142,84	98,23	98,23
1	111	2014/15		Construção da Casa do Pescador															
1	111	2014/15	1	Elaboração de Estudos e Projetos	02 07010301	O		100		05/2014	12/2014	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.610,00	8.610,00	86,10	86,10
1	111	2014/15	2	Execução de Obra	02 07010301	E		100		05/2014	03/2015	5.350,00	70.000,00	75.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2014

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1				Funções Gerais															
1	111			Administração Geral															
1	111	2014/15	3	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	02 070109	O		100		05/2014	12/2014	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 111:												1.365.560,00	379.820,00	1.745.380,00	1.908.651,39	798.256,38	2.706.907,77	58,46	74,08
Totais do Objetivo 1:												1.365.560,00	379.820,00	1.745.380,00	1.908.651,39	798.256,38	2.706.907,77	58,46	74,08

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Murtosa

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2				Funções Sociais															
2	211			Ensino não Superior															
2	211	2002/96		Escola EB 2/3, Padre António Morais da Fonseca															
2	211	2002/96	2	Aquisição de Terrenos	02 070101	O		100		04/2003	12/2014	1.250,00	0,00	1.250,00	81.771,63	0,00	81.771,63	0,00	98,49
2	211	2013/7		Apoio às Bibliotecas Escolares															
2	211	2013/7	2	Aquisição de Equipamento Informático-Software	02 070108	O		100		01/2014	12/2017	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	211	2013/17		Construção de Coberto na EBI da Torreira															
2	211	2013/17	1	Execução de Obra	02 07010305	E		100		07/2013	05/2014	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00	63.227,52	63.227,52	99,57	99,57
2	211	2014/4		Aquisição de Equipamentos para as Escolas	02 07011002	O		100		01/2014	12/2017	1.300,00	3.000,00	4.300,00	0,00	873,77	873,77	67,21	20,32
Totais do Programa 211:												66.550,00	4.500,00	71.050,00	81.771,63	64.101,29	145.872,92	96,32	95,45
2	212			Serviços Auxiliares de Ensino															
2	212	2002/5032		Prolongamento de Horário															
2	212	2002/50325		Aquisição de Equipamentos	02 07011002	O		100		01/2006	12/2017	150,00	450,00	600,00	740,16	0,00	740,16	0,00	55,23
Totais do Programa 212:												150,00	450,00	600,00	740,16	0,00	740,16	0,00	55,23
2	232			Ação Social															
2	232	2002/2		Comi. Protecção de Crianças e Jovens da Murtosa															
2	232	2002/2	1	Aquisição de Mobiliário	02 070109	O		100		06/2002	12/2017	500,00	1.500,00	2.000,00	2.237,07	0,00	2.237,07	0,00	52,80
2	232	2002/2	4	Aquisição de Equipamento Informático	02 070107	O		100		04/2007	12/2017	2.100,00	300,00	2.400,00	152,61	0,00	152,61	0,00	5,98
Totais do Programa 232:												2.600,00	1.800,00	4.400,00	2.389,68	0,00	2.389,68	0,00	35,20
2	240			Habitação e Serviços Colectivos															
2	240	2001/25		Hab. Social na Murtosa-Outeiro da Maceda															
2	240	2001/25	1	Bolsas de Terrenos p/ Const.- Aquis. de Terrenos	02 070101	O		100		01/1992	12/2014	70.000,00	0,00	70.000,00	103.441,22	46.650,00	150.091,22	66,64	86,54
2	240	2001/25	3	Execução de Infraestruturas	02 07010201	E		100		01/2014	12/2016	1.000,00	210.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	240	2001/25	7	Aquisição de Imóvel	02 07010307	O		100		01/2014	12/2014	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	240	2010/2		Habitação Social na Torreira 2.ª Fase															
2	240	2010/2	3	Execução de Infra-Estruturas	02 07010201	E		100		05/2013	12/2015	352.000,00	98.500,00	450.500,00	17.691,40	327.490,80	345.182,20	93,04	73,73
2	240	2012/3		Reabilitação de Habitação Social	02 07010203	E		100		12/2012	12/2014	500,00	0,00	500,00	6.263,75	0,00	6.263,75	0,00	92,61
Totais do Programa 240:												443.500,00	308.500,00	752.000,00	127.396,37	374.140,80	501.537,17	84,36	57,03
2	242			Ordenamento do Território															
2	242	2001/28		Revisão do Plano de Pormenor das Pedrinhas	02 070115	O		100		11/2000	12/2014	9.000,00	0,00	9.000,00	9.899,13	8.309,14	18.208,27	92,32	96,34
2	242	2002/135		Elaboração do P.G.U. da Torreira	02 070115	O		100		05/2003	12/2014	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	242	2005/25		Revisão do Plano Director Municipal															
2	242	2005/25	1	Elaboração da Proposta de Plano	02 070113	O		100		02/2006	12/2014	25.500,00	0,00	25.500,00	62.870,57	21.063,75	83.934,32	82,60	94,98
2	242	2005/25	2	Consultadoria Externa	02 070113	O		100		07/2008	12/2014	11.950,00	0,00	11.950,00	4.995,00	10.239,75	15.234,75	85,69	89,91
2	242	2006/13		Plano Pormenor Zona Marina Env. Pas. Marginal à Riabela															
2	242	2006/13	1	Elaboração de Estudos e Projectos	02 070115	O		100		07/2008	12/2014	10.675,00	0,00	10.675,00	3.677,09	0,00	3.677,09	0,00	25,62
2	242	2013/8		Requalificação Urbanística da Zona da Acabada															
2	242	2013/8	1	Aquisição de Terrenos	02 070101	O		100		01/2014	12/2014	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	15.750,00	15.750,00	98,44	98,44

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Murtosa

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2				Funções Sociais															
2	242			Ordenamento do Território															
2	242	2013/8	2	Execução de Obra	02 07010413	E		100		01/2014	12/2015	5.000,00	100.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	242	2013/8	4	Elaboração de estudos e projectos	02 07010413	O		100		01/2014	12/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 242:												101.125,00	100.000,00	201.125,00	81.441,79	55.362,64	136.804,43	54,75	48,41
2	245			Resíduos Sólidos															
2	245	2001/49		Conservação Reparação Viaturas p/ Recolha Lixo	02 07010601	O		100		01/2002	12/2017	14.500,00	43.500,00	58.000,00	137.729,66	1.590,44	139.320,10	10,97	71,18
2	245	2002/26		Aquisição e Reparação de Contentores	02 07011001	O		100		07/2002	12/2017	7.000,00	21.000,00	28.000,00	98.253,27	6.099,57	104.352,84	87,14	82,65
2	245	2002/29		Aquisição de Papeleiras e Baldes	02 07011002	O		100		04/2002	12/2017	2.000,00	6.000,00	8.000,00	7.620,53	0,00	7.620,53	0,00	48,79
2	245	2002/30		Aquisição,Cons. e Reparação de Maquinaria	02 07011001	O		100		10/2007	12/2017	26.000,00	3.000,00	29.000,00	665,92	2.900,00	3.565,92	11,15	12,02
Totais do Programa 245:												49.500,00	73.500,00	123.000,00	244.269,38	10.590,01	254.859,39	21,39	69,39
2	246			Protecção do Meio Ambiente e Conservação Naturez															
2	246	2002/6		Aquisição de Árvores	02 070105	O		100		03/2003	12/2017	13.500,00	30.000,00	43.500,00	66.266,54	10.553,19	76.819,73	78,17	69,98
2	246	2002/33		Conservação e Reparação Cemitérios Municipais	02 07010412	A		100		10/2002	12/2017	1.000,00	3.000,00	4.000,00	2.000,24	0,00	2.000,24	0,00	33,34
2	246	2002/35		Requalif. da Área Marg. à Ria, do Chegado ao Bico															
2	246	2002/35	6	Execução de Infraestruturas de Apoio à Pesca Artesanal	02 07010413	E		100		11/2013	12/2014	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	83.952,00	83.952,00	33,58	33,58
2	246	2002/76		Conservação e Benef. de Jardins e Zonas Verdes															
2	246	2002/76	2	Execução da Obra	02 07010405	A		100		02/2002	12/2017	5.000,00	15.000,00	20.000,00	121.148,74	0,00	121.148,74	0,00	85,83
2	246	2002/101		Reparação de Motas de Protecção das Águas da Ria	02 07010413	A		100		02/2004	12/2014	2.500,00	0,00	2.500,00	31.152,36	0,00	31.152,36	0,00	92,57
2	246	2008/1		Construção, Reparação e Beneficiação de Condutas e Valas	02 07010413	E		100		01/2011	12/2014	107.000,00	0,00	107.000,00	40.095,02	104.797,59	144.892,61	97,94	98,50
2	246	2010/5		Beneficiação do Cemitério da Murtosa															
2	246	2010/5	1	Execução de Obra	02 07010412	E		100		01/2014	12/2015	250.000,00	201.000,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	246	2010/5	2	Elaboração de Estudos e Projetos	02 07010412	O		100		01/2014	12/2014	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	246	2011/4		Construção/Reparação e Beneficiação de Condutas e Recolha de Águas Pluviais	02 07010413	A		100		01/2011	12/2017	11.000,00	12.000,00	23.000,00	16.912,71	4.848,98	21.761,69	44,08	54,52
2	246	2011/5		Parque de Lazer e Rotundas no Centro da Freguesia do Bunheiro															
2	246	2011/5	1	Aquisição de Terrenos	02 070101	O		100		05/2011	12/2014	10.000,00	0,00	10.000,00	81.830,00	1.120,00	82.950,00	11,20	90,33
2	246	2011/5	3	Execução de Obra	02 07010405	E		100		01/2013	05/2015	66.316,00	5.000,00	71.316,00	187.572,96	66.308,62	253.881,58	99,99	98,07
2	246	2011/7		Def.Req./Valor.Ambiental da Área Marginal Ria-Norte do Bunheiro															
2	246	2011/7	1	Execução de Obra	02 07010413	E		100		01/2014	12/2015	100,00	50.000,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	246	2011/7	3	Aquisição de Equipamentos	02 07011002	O		100		09/2014	12/2015	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	246	2012/1		Promoção dos Recursos Endogenos da Ria-Conhecer, Usufruir e Preservar															
2	246	2012/1	1	Aquisição de Tenda para Eventos Gastronomicos	02 07011002	O		25	75	06/2013	12/2014	60.270,00	0,00	60.270,00	0,00	58.873,95	58.873,95	97,68	97,68
2	246	2012/1	2	Valorização do Ecoturismo Lagunar - Produção de Software Multimedia	02 070108	O		25	75	10/2012	12/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	18.205,41	0,00	18.205,41	0,00	78,45
2	246	2012/1	3	Produção de Festivais Gastronomicos															
2	246	2012/1	3/1	Aquisição de Equipamentos	02 07011002	O		25	75	11/2013	12/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	246	2012/1	6	Aquisição de Equipamentos	02 070109	O		25	75	01/2014	12/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	246	2014/5		Campo Ambiental da Torreira															

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2014

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2				Funções Sociais															
2	246			Protecção do Meio Ambiente e Conservação Naturez															
2	246	2014/5	1	Elaboração de Estudos e Projectos	02 07010413	O		100		01/2014	12/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	246	2014/5	2	Execução de Obra	02 07010413	E		100		01/2014	12/2014	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	39.515,28	39.515,28	79,03	79,03
				Totais do Programa 246:								842.686,00	316.500,00	1.159.186,00	565.183,98	369.969,61	935.153,59	43,90	54,23
2	250			Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos															
2	250	2001/64		Construção do Eco-Museu - Museu da Ria															
2	250	2001/64	1	Elaboração de Estudos e Projectos	02 07010307	O		100		01/2001	12/2014	10.000,00	0,00	10.000,00	46.485,00	0,00	46.485,00	0,00	82,30
2	250	2001/64	2	Aquisição de Terrenos	02 070101	O		100		01/2014	12/2014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	250	2002/127		Recup. e Requal. do Edif. onde está instalado CRM															
2	250	2002/127	1	Elaboração de Estudos e Projectos	02 07010302	O		100		09/2011	12/2014	7.000,00	0,00	7.000,00	11.237,15	0,00	11.237,15	0,00	61,62
2	250	2002/127	2	Execução da Obra	02 07010302	E		100		01/2014	12/2015	1.000,00	310.000,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 250:								20.000,00	310.000,00	330.000,00	57.722,15	0,00	57.722,15	0,00	14,89
2	251			Cultura															
2	251	2013/11		Aquisição e Reparação de Stands e Palcos	02 07010413	O		100		01/2013	12/2017	5.000,00	15.000,00	20.000,00	698,03	2.253,36	2.951,39	45,07	14,26
2	251	2014/6		Fábrica da Manteiga - Espaço Cultural															
2	251	2014/6	1	Elaboração de estudos e Projectos	02 07010307	O		100		01/2014	12/2014	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2014/6	2	Execução de Obra	02 07010307	E		100		01/2014	12/2015	600,00	318.000,00	318.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2014/7		Oficina das Artes															
2	251	2014/7	1	Elaboração de Estudos e Projectos	02 07010307	O		100		01/2014	12/2014	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2014/7	2	Execução de Obra	02 07010307	E		100		01/2014	12/2015	800,00	286.200,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2014/8		Semana Europeia do Cicloturismo															
2	251	2014/8	11	Execução de Infraestruturas	02 07010401	E		100		07/2014	07/2014	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	59.139,51	59.139,51	95,39	95,39
				Totais do Programa 251:								96.900,00	619.200,00	716.100,00	698,03	61.392,87	62.090,90	63,36	8,66
2	252			Desporto, Recreio e Lazer															
2	252	2005/9		Reparações em Instalações Desportivas e de Lazer	02 07010406	A		100		01/2006	12/2017	13.000,00	3.000,00	16.000,00	15.606,66	558,42	16.165,08	4,30	51,14
2	252	2005/17		Execução de Infra-Estruturas Desportivas na área de Equipamentos n.º1															
2	252	2005/17	1	Elaboração de Estudos e Projectos	02 07010406	O		100		01/2011	12/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	4.629,72	0,00	4.629,72	0,00	82,24
2	252	2005/17	2	Execução da Obra	02 07010406	E		100		04/2011	12/2015	25.000,00	50.000,00	75.000,00	311.626,26	0,00	311.626,26	0,00	80,60
2	252	2011/1		Piscina Municipal															
2	252	2011/1	1	Mobiliário e Equipamento	02 07011002	O		100		01/2011	12/2017	2.500,00	7.500,00	10.000,00	81.798,55	86,10	81.884,65	3,44	89,20
2	252	2011/1	2	Software Informático	02 070108	O		100		11/2012	12/2017	3.500,00	10.500,00	14.000,00	10.004,57	0,00	10.004,57	0,00	41,68
2	252	2011/1	3	Equipamento Informático	02 070107	O		100		01/2011	12/2017	500,00	1.500,00	2.000,00	9.054,12	198,12	9.252,24	39,62	83,70
2	252	2011/1	4	Equipamento Administrativo	02 070109	O		100		01/2011	12/2017	2.500,00	7.500,00	10.000,00	38.218,63	367,77	38.586,40	14,71	80,02
2	252	2011/1	5	Aquisição de Equipamento Básico	02 07011002	O		100		01/2011	12/2017	12.000,00	36.000,00	48.000,00	50.135,90	647,60	50.783,50	5,40	51,75
2	252	2013/20		Aquisição de Equipamentos para as áreas desportivas	02 07011002	O		100		01/2014	12/2014	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	8.746,41	8.746,41	79,51	79,51
				Totais do Programa 252:								71.000,00	116.000,00	187.000,00	521.074,41	10.604,42	531.678,83	14,94	75,09
				Totais do Objetivo 2:								1.694.011,00	1.850.450,00	3.544.461,00	1.682.687,58	946.161,64	2.628.849,22	55,85	50,29

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Murtosa

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3				Funções Económicas															
3	320			Indústria e Energia															
3	320	2001/77		Zona Industrial - Bunheiro 2ª Fase															
3	320	2001/77	1	Aquisição de Terrenos	02 070101	O		100		05/2000	12/2014	10.800,00	0,00	10.800,00	320.471,58	7.465,30	327.936,88	69,12	98,99
3	320	2004/34		Reforço da Iluminação Pública	02 07010404	O		100		02/2004	12/2014	15.000,00	0,00	15.000,00	173.183,72	1.715,85	174.899,57	11,44	92,94
3	320	2004/39		Zona Industrial - Bunheiro - 3ª Fase															
3	320	2004/39	1	Aquisição de Terrenos	02 070101	O		100		10/2007	12/2014	147.500,00	0,00	147.500,00	339.685,49	132.704,50	472.389,99	89,97	96,96
3	320	2004/39	2	Execução de Obra	02 07010413	E		30	70	01/2014	12/2016	1.000,00	300.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	320	2004/39	3	Elaboração de Estudos e Projectos	02 07010413	O		100		01/2014	12/2014	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 320:												194.300,00	300.000,00	494.300,00	833.340,79	141.885,65	975.226,44	73,02	73,46
3	331			Transportes Rodoviários															
3	331	2001/102		Aquisição e Remod. da Sinalização Toponímica	02 07010409	O		100		03/2000	12/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	50.457,76	480,00	50.937,76	9,60	91,85
3	331	2001/116		Lig. Caminho do Mar Loteamento Raul Santos															
3	331	2001/116	2	Elaboração de Estudos e Projectos	02 07010401	O		100		01/2014	12/2014	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2001/128		Aquisição e Remodelação de Sinalização Vertical	02 07010409	O		100		04/2000	12/2014	6.000,00	0,00	6.000,00	87.313,06	3.843,40	91.156,46	64,06	97,69
3	331	2002/134		Constr. da Ligação da R.Chanceler Julião à Atafona															
3	331	2002/134	3	Execução da Obra	02 07010401	E		100		01/2014	12/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2004/5		Arranjos e Reparação de Passeios	02 07010401	A		100		01/2004	12/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	100.977,10	0,00	100.977,10	0,00	95,28
3	331	2008/2		Rep. e Benef. de Caminhos e Estradas Municipais	02 07010401	A		100		05/2008	12/2017	45.000,00	15.000,00	60.000,00	72.905,32	11.575,76	84.481,08	25,72	63,56
3	331	2008/7		Mobilidade Sustentável															
3	331	2008/7	1	Elaboração e Estudos de Projectos	02 07010401	O		100		01/2008	12/2014	13.800,00	0,00	13.800,00	138.350,47	0,00	138.350,47	0,00	90,93
3	331	2008/7	2	Aquisição de Terrenos	02 070101	O		100		01/2008	12/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	94,51
3	331	2008/7	3	Aquisição de Bicicletas	02 07010602	O		100		11/2009	12/2014	1.500,00	0,00	1.500,00	33.834,41	0,00	33.834,41	0,00	95,75
3	331	2008/7	4	Aquisição de Equipamentos	02 07011002	O		100		04/2009	12/2014	10.000,00	0,00	10.000,00	40.937,85	0,00	40.937,85	0,00	80,37
3	331	2008/7	5	Reabilitação da Rua da Bestida															
3	331	2008/7	5/1	Execução de obra	02 07010401	E		100		01/2014	12/2015	50.000,00	250.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2008/7	6	Reabilitação da Av. S. Mateus															
3	331	2008/7	6/1	Execução de Obra	02 07010401	E		100		01/2014	12/2015	87.930,00	200.000,00	287.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2009/10		Pavimentação de Passeios e Construção de Ciclovias															
3	331	2009/10	1	Elaboração de Estudos e Projectos	02 07010401	O		100		10/2010	12/2014	1.500,00	0,00	1.500,00	7.287,13	0,00	7.287,13	0,00	82,93
3	331	2009/10	2	Execução de Obra	02 07010401	E		100		11/2011	12/2014	43.000,00	0,00	43.000,00	530.483,96	9.717,63	540.201,59	22,60	94,20
3	331	2010/6		Construção/Requalificação de Caminhos Rurais															
3	331	2010/6	1	Execução de Obra	02 07010401	E		100		07/2013	12/2014	67.471,00	0,00	67.471,00	67.470,37	0,00	67.470,37	0,00	50,00
3	331	2013/14		Requalificação de Arruamentos															
3	331	2013/14	1	Freguesia do Bunheiro	02 07010401	E		100		01/2013	12/2014	159.500,00	0,00	159.500,00	521.522,16	127.695,86	649.218,02	80,06	95,33
3	331	2013/14	2	Freguesia do Monte	02 07010401	E		100		09/2013	12/2014	69.000,00	0,00	69.000,00	26.445,62	58.732,02	85.177,64	85,12	89,24
3	331	2013/14	3	Freguesia da Murtosa	02 07010401	E		100		09/2013	12/2014	80.000,00	0,00	80.000,00	20.557,75	66.236,24	86.793,99	82,80	86,31
3	331	2013/14	4	Freguesia da Torreira	02 07010401	E		100		02/2013	12/2014	64.470,00	0,00	64.470,00	172.527,32	5.024,77	177.552,09	7,79	74,92
3	331	2013/18		Requalificação do Espaço Público															
3	331	2013/18	1	Freguesia do Bunheiro	02 07010401	E		100		01/2014	12/2015	25.000,00	60.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Município da Murtosa

(designação da autarquia local)

Ano: 2014

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N.º	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3				Funções Económicas															
3	331			Transportes Rodoviários															
3	331	2013/18	2	Freguesia do Monte	02 07010401	E	100			01/2014	12/2015	16.000,00	50.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2013/18	3	Freguesia da Murtosa	02 07010401	E	100			01/2014	12/2015	20.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2013/18	4	Freguesia da Torreira															
3	331	2013/18	4/1	Av.ª Dr. João Carlos Vaz da Cunha	02 07010401	E	100			01/2014	12/2015	327.000,00	50.000,00	377.000,00	0,00	256.451,15	256.451,15	78,43	68,02
3	331	2013/18	6	Elaboração de Estudos e Projetos	02 07010401	O	100			01/2014	12/2014	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2014/9		Requalificação Urbana da Área Central da Freguesia do Monte															
3	331	2014/9	1	Elaboração de estudos e Projectos	02 07010401	O	100			01/2014	12/2014	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2014/9	2	Execução da Obra	02 07010401	E	100			01/2014	12/2015	900,00	400.000,00	400.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2014/10		Requalificação Urbana da Área Envolvente da Igreja Matriz da Murtosa															
3	331	2014/10	1	Elaboração de Estudos e Projetos	02 07010401	O	100			01/2014	12/2014	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2014/10	2	Execução de Obra	02 07010401	E	100			01/2014	12/2015	5.900,00	300.000,00	305.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	331	2014/11		Alargamento de Plataformas de Arruamentos	02 07010401	E	100			01/2014	12/2014	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	96.494,14	96.494,14	60,31	60,31
Totais do Programa 331:												1.304.571,00	1.385.000,00	2.689.571,00	1.888.270,28	636.250,97	2.524.521,25	48,77	55,15
3	341			Mercados e Feiras															
3	341	2008/4		Manutenção de Mercados Municipais	02 07010303	A	100			03/2008	12/2017	20.000,00	3.000,00	23.000,00	205.373,37	7.851,54	213.224,91	39,26	93,37
3	341	2014/12		Construção do Mercado Municipal															
3	341	2014/12	1	Elaboração de Estudos e Projetos	02 07010303	O	100			01/2014	12/2014	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 341:												30.000,00	3.000,00	33.000,00	205.373,37	7.851,54	213.224,91	26,17	89,45
Totais do Objetivo 3:												1.528.871,00	1.688.000,00	3.216.871,00	2.926.984,44	785.988,16	3.712.972,60	51,41	60,43
Total Geral:												4.588.442,00	3.918.270,00	8.506.712,00	6.518.323,41	2.530.406,18	9.048.729,59	55,15	60,22

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....